

Åtgärdslista

- Matsal/under diskbänk tätat 2022
- Ventilation av mekanisk frånluftsventil i badrum är monterad samt isolerad i vind under 2022
- Grund mikrobiell påväxt har tagits bort samt monterat bättre isolering och förstärkt trosbotten i grunden. 2022
- Fasad /Galler till ventil monterad 2022
- Samtliga underbleck som saknar kantupvik har bytts ut under 2022
- Yttertak har gått igenom och ny plåtskorsten har monterats fast samt har ny plåtskiva monterats fast för att säkerställa effektivare avrinning. Åtgärdat 2023
- Vindsluckan är tätad med tjockare tätningsband likaså har samtliga avluftningsrör tilläggsisolerats
- Tröskel i WC är avtätad likaså har samtliga golvbrunnar har gått igenom av VVS företag med godkänt resultat under 2022